

OFÍCIO Nº 212/GS/SECOPA/2014

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2014.

Ao Senhor

MAURICIO AUDE

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso – OAB/MT

Nesta.

OAB/MT
Protocolo nº. <u>106445/14</u>
Data: <u>05/03/14</u> às <u>12:10</u> hs.
Visto: _____
<i>Agla Jakline de Araújo Rodrigues</i>
Ass. Adm. Secretária OAB/MT

Prezado Senhor:

Em resposta ao Ofício OAB/GP Nº 012/2014, o qual requisita informação quanto às obras em execução, sob coordenação desta Secretaria Extraordinária, segue abaixo os devidos esclarecimentos:

1. Arena Pantanal

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Segunda quinzena de março de 2014

As obras previstas para o entorno estarão prontas até a data do primeiro jogo previsto para a Capital?

Resposta: SIM

2. Reforma e ampliação do Aeroporto Marechal Rondon

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: 1ª etapa correspondente aos novos terminais A/B estará concluída até a Copa; 2ª etapa correspondente à reforma do terminal antigo será realizada após a Copa.

Caso a obra não seja concluída, quais serão as providências paliativas a serem tomadas para o conforto dos usuários do aeroporto?

Resposta: Com a liberação dos terminais A/B incluindo ampliação da área de desembarque e instalação dos *fingers* aeroporto terá a capacidade ampliada em condições de atender à demanda para Copa do Mundo.

As vias de acesso e de saída do aeroporto serão reestruturadas?

Resposta: Sim. Tal recuperação está incluída no pacote de obras do VLT.

3. Veículo Leve sobre Trilhos

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Dezembro de 2014

O modal de transporte será concluído em sua totalidade conforme projeto?

Resposta: Sim

Caso não seja concluído, quais os trechos estarão disponíveis durante a Copa 2014?

Resposta: As obras entregáveis para o evento Copa do Mundo de acordo com o Plano Operacional de Mobilidade são:

- **Trecho Prioritário 1:**
 - Vias Rodoviárias das Avenidas João Ponce Arruda / FEB (drenagem, pavimentação e sinalização);
 - Trincheira km 0;
 - Pistas Rodoviárias da Ponte Júlio Muller.
- **Terminal de Integração do Porto:**
- **Rotatória do Viaduto da UFMT**

Existe previsão para que se minimize ou efetivamente finde os alagamentos nos trechos abertos para o VLT, que vem causando transtornos a sociedade?

Resposta: Os transtornos causados pelos alagamentos nos trechos abertos serão mitigados na medida em que forem sendo executados os serviços de drenagem para cada trecho específico.

- **Linha 1 (Aeroporto – CPA)**
 - Segmento 1 (Km 0 – Km 3600): Marco de 2014
 - Segmento 2 (Km 3600 – Km 6800): Abril de 2014
 - Segmento 3 (Km 6800 – Km 9000): Dezembro de 2014
 - Segmento 4 (Km 9000 – Km 12000): Novembro de 2014
 - Segmento 5 (Km 1200 – Km 15035): Setembro de 2014
- **Linha 2 (Centro – Coxipó)**
 - Segmento 1 (Km 0 – Km 4100): Novembro de 2014
 - Segmento 2 (Km 4100 – 7145): Agosto de 2014

3.1 Trincheira KM Zero

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Abril de 2014

3.10 Trincheira Luiz Felipe

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Novembro de 2014

3.11 Passagem inferior Trigo Loureiro

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Setembro de 2014

3.12 Reestrutura da cobertura da Prainha

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Outubro de 2014

3.2 Viaduto Aeroporto

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Março de 2014

3.3 Viaduto SEFAZ

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Janeiro de 2014 (entregue)

3.4 Viaduto MT-040

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Pista Direita: Dezembro de 2013 (entregue)

Pista Central: Outubro de 2014
Pista Esquerda: Dezembro de 2013 (entregue)

3.5 Viaduto UFMT

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Pista Central: Outubro de 2014
Pista Direita: Dezembro de 2013 (entregue)
Pista Esquerda: Dezembro de 2013 (entregue)

Há data prevista para a solução dos constante alagamentos da parte inferior do viaduto?

Resposta: Os serviços de drenagem a fim de dar solução para os constantes alagamentos da parte inferior do viaduto então previstos para serem executados entre Fevereiro de 2014 a Maio de 2014.

3.6 Viaduto Beira Rio

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Dezembro de 2014

3.7 Construção da Ponte sobre o Rio Cuiabá

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Maio de 2014

3.8 Complexo Operacional do VLT

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Novembro de 2014

3.9 Implantação da Via Permanente

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Dezembro de 2014

4. Construção da Ponte sobre o Rio Coxipó na Av. Antonio Dorileo

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Outubro/2013

5. Ligação da Av. Antonio Dorileo com a Av. Beira Rio

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Outubro/2013

6. Construção da Ponte sobre o Rio Coxipó na Rua dos Eucaliptos

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Outubro/2013

7. Prolongamento da Avenida dos Eucaliptos

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Outubro/2013

8. Reestruturação e Revitalização do Córrego Mané Pinto

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da Revitalização da Av. oito de Abril e Implantação do Coletor Tronco para coleta de esgoto do Corrego Mané Pinto é para 1ª quinzena de maio/2014.

9. Pavimentação da Av. Camburiu/Rua Cabeceira

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Outubro/2013

10. Ponte sobre o Córrego Gumita

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Julho/2012

11. Duplicação da Av. Juliano Costa Marques

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Julho/2012

12. Duplicação Parque Barbado

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para 2ª quinzena de abril/2014

13. Restauração e Duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para 1ª quinzena de maio/2014.

14. Duplicação Estrada da Guarita

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para 1ª quinzena de maio/2014.

15. Duplicação e Reforço da Ponte sobre o Rio Pari

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Maio/2013

16. Trincheira Ciriaco Cândia/Mario Andreazza

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: obra foi entregue em Novembro/2013

17. Trincheira Santa Rosa

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para Abril/2014.

18. Trincheira Verdão/Santa Isabel

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para Abril/2014.

19. Trincheira Trabalhadores-Jurumirim

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para Maio/2014.

20. Viaduto Dom Orlando Chaves na Av. da Feb

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para Abril/2014.

21. Complexo Viário do Tijucal

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para Maio/2014.

22. Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari – COT PARI

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para Maio/2014.

23. Centro Oficial de Treinamento da UFMT – COT UFMT

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para Maio/2014.

24. FAN FEST

Qual a data de entrega desta obra?

Resposta: Previsão de conclusão da obra é para Abril/2014.

Ressaltando que as datas previstas para conclusão das obras foram acordadas junto às empresas contratadas, tão logo fatores supervenientes podem alterá-las.

Diante do exposto, esperamos ter atendido a Vossa solicitação e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.



MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES
Secretário Extraordinário da Copa do Mundo da FIFA 2014